




Eindrapport: St. Anthony's pre-school – Navalnagar / Kalmadu

Projectnaam: Wederopbouw van kleuterschool voor 35 kleuters, in het noordelijke Vanni gebied in Sri Lanka.

Locatie: Sri Lanka, noordelijke regio Vanni, district Killinochchi. In het dorp Navalnagar

Sponsor Combinatie van meerdere sponsoren:

- Bedrijven, fondsen en fondsenwervende acties
- ASN Foundation
- Stichting JONG
- De Johanna Donk – Grote Stichting
- Geloofsgemeenschap Sint Cunera in Rhenen
- Stichting Wilde Ganzen



Partners: in Nederland: stichting Wilde Ganzen, stichting ACNS Projecthulp
 in Sri Lanka: SEDEC Caritas – Colombo:
 Father George Sigamoney, national director Caritas
 mr. Theivendirarajah, project manager
 HUDEC Caritas in Kilinochchi:
 Father Yavis, Father Thayaharan, director HUDEC Caritas
 mr. Vincentine Packiyannather, project manager
 Father Basharan, lokale priester in Navalnagar

Datum: juni 2016

1. Situatie vooraf

Sri Lanka was getroffen door een burgeroorlog die ruim 25 jaar heeft geduurd, en in 2009 ten einde kwam. Meerdere keren heeft de bevolking voor het oorlogsgeweld moeten vluchten waarbij zij onder slechte omstandigheden terecht kwamen in vluchtelingenkampen. Vele hebben door deze oorlog naaste familieleden verloren.

In het oorspronkelijke gebied, het noorden van Sri Lanka, waar de mensen woonden zijn grote delen verwoest.

Bij terugkeer van de bevolking moeten zij alles opnieuw opbouwen. Hun leefgemeenschap, hun woningen, kerk en de scholen.

Het doel van dit project is om naast de bouw van de school:

- Creëren van een veilige omgeving voor de kinderen.
- Het vergroten van de verantwoordelijkheid en bijdrage van de ouders.
- Aanbrengen van de normen en waarden van de kinderen.
- Het voorzien in basiskennis van de kinderen als voorbereiding op het reguliere onderwijs.



De pre-school die nu gebruikt wordt staat laag op het terrein waardoor er snel grote plassen water rondom de pre-school staan, de school ook onder water loopt, en de school ca. 4 – 5 maanden per jaar niet gebruikt kan worden. Het vocht trekt ook op via de buitenmuren. Het dak is van asbest golfplaat waardoor het behoorlijk warm kan worden in de pre-school.



2. Projectrealisatie

Na ons bezoek in november 2013 hebben we projectomschrijvingen gemaakt en zijn we gestart met de fondsenwerving. De realisatie van deze kleuterschool hebben we onderdeel gemaakt van een project waarin we meerdere duurzame kleuterscholen kunnen realiseren, vandaar dat fondsenwerving meer tijd kostte.

Na de zomer 2014 kon goedkeuring gegeven worden aan onze partner in Sri Lanka, HUDEC Caritas in Kilinochchi. Vervolgens startte Father Yavis en mr. Vincent met de voorbereidingen voor realisatie van het totale project van 6

kleuterscholen. Op basis van de gemaakte ontwerpen en voorlopige aanbiedingen uit de budgetfase werden de laatste details afgesproken, aannemers geselecteerd en definitieve afspraken gemaakt. Dit verschilt per school, per dorp, alleen al doordat niet elk dorp dezelfde voorzieningen heeft.

De voorbereidende fase werd onder leiding van Father Yavis en de technical officer mr. Sureshkumar van HUDEC Caritas uitgevoerd, nadat vergunningen en contracten definitief waren afgerond is de uitvoering in handen van de lokale organisatie in het dorp gegeven. In die fase helpt en controleert HUDEC Caritas uiteraard de bouw en realisatie.

Nadat de voorbereidingen waren afgerond werd de verantwoordelijkheid voor projectrealisatie binnen HUDEC Caritas in Kilinochchi overgedragen van Father Yavis (vertrekt naar Jaffna) op zijn opvolger Father Thayaharan.



Fr. Yavis



Fr. Thayaharan

Nog in 2014 werden de bouwwerkzaamheden gestart, maar moesten vanwege het vroege en zeer heftige moesson seizoen tijdelijk gestaakt worden. Pas in februari 2015 kon volop gebouwd worden, waarna de school in mei 2015 geopend kon worden.

De realisatie van deze kleuterschool in Navalnagar is in detail voorbereid en geleid door mr. Vincent, de project manager van HUDEC Caritas.



Mr. Vincent

De kleuterschool was gepland volgens de standaard afmetingen die we met HUDEC Caritas hebben afgestemd, gebaseerd op het aantal kleuters dat de school gaat bezoeken.

Omdat de dorpsgemeenschap verwachtte dat deze school in de toekomst door meer kinderen bezocht gaat worden, hebben ze in samenwerking met HUDEC Caritas besloten om de lengte van het gebouw te vergroten, van 12 mtr naar 15 mtr. Hiervoor was geen geld beschikbaar in de begroting, daarom heeft mr. Vincent samen met Fr. Basharan en de ouders actief gewerkt om het geld lokaal bij elkaar te krijgen. Door actief mee te helpen in de bouw konden de kosten van de aannemer nog wat verlaagd worden, waardoor de iets grotere school gerealiseerd kon worden.



1. Eerste steen legging



2. Bouwfase 1 gereed: fundatie



3. Muren van de school gereed

3. Afronding, ingebruikname en inspectie

In november 2015 hebben we een projectbezoek gebracht aan de pre-school St. Anthony's. Deze dag werd de pre-school ook officieel geopend door ons. Vanaf mei 2015 is de pre-school al in gebruik. We werden onthaald door vrolijke ouders en kinderen welke klaar stonden om ons te begroeten met kleurrijke bloemenslingers.



Ontvangst met bloemen



Ook nu waren we in een nat seizoen met veel wateroverlast in Sri Lanka. Maar de nieuwe pre-school stond op een andere hogere plek op het terrein. Er is nu ook om de school een lage brede rand gemaakt en een voorportaal met dak waardoor het water geen kans heeft.

Het voorportaal is belangrijk in het regenseizoen: er is nu een droge plek waar de schoenen neer gezet kunnen worden en het in de school een stuk schoner blijft.

Er is nog geen elektriciteit en een wateraansluiting. Dit gaat later misschien gerealiseerd worden.

De muren van de school zijn vrolijk geel geverfd met tekeningen, die educatief zijn.

Er zijn twee kleuterleidsters en 25 kinderen. Ze verwachten dat dit oploopt tot 35 kinderen.

De kleuterleidsters krijgen betaald via de CSD (een overeenkomst via defensie). Voor hoelang dit blijft is nog onduidelijk.



In de school hingen veel tekeningen van de kinderen en hing er veel versiering. Verder was er weinig educatief materiaal, buiten waren er nog geen speeltoestellen.

Hiervoor is tijdens ons bezoek in samenwerking met HUDEC Caritas een oplossing gevonden. Doordat een aantal bouwprojecten iets goedkoper gerealiseerd konden worden als begroot, en er daarnaast een kleine rente is gerealiseerd op de projectrekening, was er geld beschikbaar voor leermiddelen en speeltoestellen. Die laatste worden centraal door HUDEC ingekocht, en worden vervolgens door de ouders en bewoners geplaatst en onderhouden.

Tijdens ons bezoek kregen alle kinderen een presentje wat zij keurig op hun beurt wachtend aanpakten. Dit was een verrassing en daar waren zij heel blij mee.



Als afscheid na ons bezoek nog een mooie foto voor de school waar zij zo trots en super dankbaar voor zijn.



4. Financiële projectverantwoording

De totale kosten voor de bouw van de nieuwe school waren begroot op LKR 1,678,140 (ca. € 9.750). Daarvan is uiteindelijk een bedrag van LKR 200,000 door de lokale gemeenschap opgebracht, door allerlei vormen van kleinere acties en voornamelijk door hulp tijdens de bouw, waardoor kosten van aannemers gereduceerd konden worden.

Het geld voor realisatie van dit project werd vanuit Nederland overgemaakt naar SEDEC Caritas in Colombo, de moederorganisatie van alle lokale Caritas afdelingen in Sri Lanka. Vanuit SEDEC Caritas worden telkens bedragen in termijnen overgemaakt aan HUDEC Caritas, nadat zij voortgangsrapportages hebben overlegd van realisatie van de

vorige termijn, en nadat zij hebben aangegeven welke middelen voor de komende maand voor welke materialen en werkzaamheden nodig zijn. Deze werkwijze met kleinere termijn en frequente rapportage blijkt uiterst effectief te werken, daarnaast is er door overboeking ineens van het volledige projectbedrag aan Caritas in Colombo geen koersrisico tijdens het project.

Tijdens de projectrealisatie is een klein bedrag aan rente op de projectrekening van SEDEC ontvangen, dat geld is gebruikt voor aanschaf van leermiddelen (incl. opbergkast) en speeltoestellen.

Bij de nacontrole tijdens ons bezoek in november 2015 hebben we alle inkooporders en contracten met aannemers bij HUDEC Caritas kunnen inzien. Maandelijks werden financiële rapportages opgesteld en aan SEDEC Caritas in Colombo verstuurd.

Tijdens de controle bleken er kleine verschillen te zijn in de werkelijke materiaalkosten ten opzichte van de begroting, onder de streep waren de kosten iets hoger dan de begroting (groter gebouw). De loonkosten voor de aannemers waren lager dan begroot, doordat dorpsbewoners meer hebben meegeholpen dan vooraf begroot. Hierdoor kon de totale projectsom vrijwel gelijk blijven aan de oorspronkelijke begroting.

We hebben daarom mr. Vincent, Fr. Thayaharan en Fr. Basharan een compliment gegeven, die samen dit project ook tot een financieel succes hebben gemaakt.