

Baustellenvorbereitung

Verkauf / Baustellenplanung / Planung Subunternehmer

Kunde	
Name:	
Vorname:	
Straße:	
PLZ: / Ort:	
Telefonnummer:	
Baustellenanschrift:	

Lieber Kunde, wir wollen Ihnen den bestmöglichen Zaun bauen – dafür sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen! Bitte erledigen Sie notwendige Vorarbeiten und beantworten uns folgende Fragen:

Fragen			Notiz
<input type="checkbox"/> JA	<p>Ist die Zauntrasse (bis Baubeginn) freigeräumt?</p> <p>Freigeräumt heißt, wir haben einen mindestens 3m breiten und 3,50m hohen Streifen entlang der Zauntrasse. Dabei sollen bitte Reifen und Trecker samt Spiegeln heil bleiben. Also Grasaufwuchs gemäht oder gemulcht, Büsche und Bäume entsprechend zurückgeschnitten sowie alte Zäune etc. restlos entfernt.</p>	<input type="checkbox"/> NEIN	
<input type="checkbox"/> Sand <input type="checkbox"/> Moor <input type="checkbox"/> Lehm <input type="checkbox"/> Steine	<p>Haben Sie normalen Boden?</p> <p>Normaler Boden entspricht der Bodenklasse VOB 3-4, kann also mit normalem Schuhwerk betreten und mit einem Spaten bearbeitet werden. Felsen, Matsch, Schutt, Geröll etc. entsprechen NICHT der Definition. Welchen Boden haben Sie?</p> <p>Räum- und Stemmarbeiten rechnen wir nach Aufwand extra ab.</p>		
<input type="checkbox"/> JA	<p>Können Sie den Trecker für den Betrieb der Maschinen stellen?</p> <p>Trecker mit mind. 120 PS, Frontlader, Palettengabel und Fahrer. Es muss ein Trecker mit Frontlader sein. Separater Radlader etc. ist nicht möglich. Für Knotengeflecht wird ein 2. Trecker benötigt. Bei Knotengeflecht bzw. Stacheldraht zusätzlich mit Druckluft u. hydraulischem Oberlenker. Wenn Sie keinen solchen Schlepper haben und auch Ihre Nachbarn nicht können, organisieren wir dies über den Maschinenring gegen Weiterberechnung der Kosten.</p>	<input type="checkbox"/> NEIN	
<input type="checkbox"/> JA	<p>Sind Kabel oder Leitungen im Bereich des neuen Zaunes?</p> <p>Wir kennen Ihr Gelände nicht und rammen bis über 1,50m tief – wir finden alles! Bitte prüfen Sie, ob Sie selber Wasser oder Stromleitungen liegen haben. Fragen Sie ggf. beim Energieversorger etc. nach Wasser-, Strom-, Telefon-, Daten- und Gasleitungen. Die Verantwortung hierfür liegt bei Ihnen. Wenn ja, sind die Leitungen von Ihnen VOR Baubeginn zu kennzeichnen!</p>	<input type="checkbox"/> NEIN	

<input type="checkbox"/> JA	Ist der Zaunverlauf (bei Baubeginn) gekennzeichnet? Es reicht, wenn alle Eckpunkte, Tore und Kurven z.B. mit Weidezaunstickern markiert sind. Überlegen Sie sich bitte die Positionen der Tore und deren Öffnungsrichtung. Hinweis: Bei den Zäunen handelt es sich um Spanndrahtzäune. Unsere Monteure sind Profis, die ihr Handwerk verstehen. Wir nehmen die gesamte Fläche bei Baubeginn innerhalb kürzester Zeit in Beschlag – da bleibt keine Zeit mehr, um „da hinten“ noch freizuschneiden oder den Grenzverlauf zu klären	<input type="checkbox"/> NEIN	
-----------------------------	--	-------------------------------	--

Sollten dennoch Nebenarbeiten fällig werden und unsere Monteure diese übernehmen können, rechnen wir dieses nach Aufwand ab. Sowie andere Arbeiten, wie z.B. Trecker + Mulcher durch Weitergabe der Kosten des Lohnunternehmers. Altzaun Abbau und Entsorgung durch Berechnung nach Aufwand + Entsorgungskosten.

Im Falle der Nichtdurchführbarkeit am vereinbarten Termin, wird die im Auftrag angegebene Anfahrt fällig. Bitte senden Sie dieses Blatt ausgefüllt u. unterschrieben an Heineking Spezialfuttermittelvertrieb GmbH zurück

Notiz:			
Datum:			
Unterschrift:		Sachbearbeiter:	