

# 工事概要書

- ① 工事名 青葉区美しが丘西一丁目地内舗装補修工事
- ② 工事場所 青葉区美しが丘西一丁目1番地先から9番地先まで
- ③ 工期 自)令和3年6月9日 ~ 至)令和3年9月13日
- ④ 発注者 横浜市青葉区 青葉土木事務所 担当者:佐藤 正樹
- ⑤ 施工者 株式会社直紀建設 TEL045-349-9126 FAX045-349-7922  
現場代理人:金子 直也 携帯 090-7264-0335
- ⑥ 請負金額 ¥60,928,920- (内消費税等相当額 ¥5,538,992-)
- ⑦ 工事概要 本工事箇所は、路面の損傷が著しく、車輛の通行に支障をしたしているため令和3年度舗装補修計画に基づき舗装補修を行うものです。

⑧ 本日の作業内容 **舗装版打換え工 (t=20cm) 本日迄の進捗 25%**

⑨ 工事内容

工種・規格	単位	数量	摘要
切削オーバーレイ工 改質II型(t=5cm)	m2	6,688→6,830	(変更)
切削オーバーレイ工(t=10cm)	m2	1,466→0	(変更)
舗装版打換え工(t=20cm)	m2	0→972	(変更)
雨水樹蓋据付工	箇所	59.0	
区画線工	式	1.0	
道路付属物施設工	式	1.0	

※施工延長582m → 変更473m

⑩ 計画工程

工事種別	8月度				9月度			
	1	2	3	4	1	2	3	4
準備工 (現場照査・休憩等)		■	■	■				
舗装版打換え工	■	■						
切削オーバーレイ工				■	■	■		
区画線工							■	
道路付属物施設工		■	■				■	
運搬処理工	■	■		■	■	■		
仕上げ~竣工検査							■	■

案内図



施工平面図

